

关于濮阳市农业科学院试验基地建设 专项债券资金使用情况的报告

濮阳市农科院试验基地位于濮阳市开发区王助镇大村村北、G342 东，总占地 820.926 亩，其中：已征建设用地 49.5 亩、试验用地 771.426 亩为流转租用土地。按照“濮发改农经〔2015〕591 号”批复：1、建设工程：建筑面积共 44709.2 m²；其中科技创新园 14389 m²，园艺试验示范区 25598.4 m²，农作物试验示范区 1090 m²，农业科普展示区 332 m²，种子仓库晒场 2300 m²，其他 999.8 m²。2、设施工程：建设各类设施面积 477945.4 m²。项目计划总投资为 23277.84 万元。

2020 年争取到专项债资金 2000 万元，经市政府批准优先办理项目建设用地征收和科技培训中心与信息控制中心、试验基地大门与消防水池、配电工程等建设项目。

一、工程建设形象进度

经过积极申办、沟通，市农科院专项债项目征收科教建设用地于 2021 年 9 月 28 日获省政府批准，10 月 16 日市政府发布征收土地公告。在积极申办土地证等相关许可证的同时，2021 年 10 月 29 日科技培训中心与信息控制中心楼开工建设。截止 2021

年底，科技培训中心与信息控制中心楼建设已完成基础回填、一层框柱钢筋绑扎，内架体安装完成 70%。试验基地大门、配电工程已完工投入使用，正进行工程决算。

二、项目资金支出情况

濮阳市农科院收到债券资金 2000 万元，截止 2021 年底已支出资金 1297.99 万元。其中：（1）征地款 925.92 万元；（2）拨付濮阳城市发展投资集团有限公司工程款 174.42 万元；（3）试验基地大门与消防水池建设工程款 80 万元；（4）温室大棚建设及配套 75.68 万元；（5）基地配电工程进度款 13 万元；（6）科技培训中心与信息控制中心楼设计、勘测勘探等费用 28.97 万元。

三、专项债券项目收益及其对应资产情况

濮阳市农业科学院试验基地建设项目尚在建设期，未竣工投入运营，无项目收益。

2022 年 6 月 6 日